



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

## Resolución de Alcaldía 319-2022- MPC

Contumazá, 28 de diciembre del 2022

VISTO:

El Informe N° 116-2022-GM/MPCTZA, de 27 de diciembre del 2022; el Informe Legal N° 123-2022-GAJ-MPC/PALLF, de 27 de diciembre del 2022; el Informe N° 1963-2022-MPC/SLTM/GDUR, de 19 de diciembre del 2022 y el Informe N° 164-2022-MPC/KLMH/AT, de 16 de diciembre del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativas en materias de su competencia conforme lo dispone el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de acotada Ley, esta autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo con el artículo 87° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, señala que “Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades”;

El Decreto de Urgencia N° 070-2020 Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica y Atención de la Población a Través de la Inversión Pública y Gasto Corriente, ante la Emergencia Sanitaria Producida por el Covid-19, en su artículo 23.1 precisa que “Autorízase que las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal previstas en el presente Decreto de Urgencia, se efectúen siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo 16 “Procedimiento Especial de Selección para la Contratación de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periódico y Rutinario” del presente Decreto de Urgencia y se rigen por los principios previstos en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF (...)”;

En esta misma línea el Decreto de Urgencia N° 070-2020, anexo 16, respecto al procedimiento especial de selección para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario establece en su parte in fine que “En todo lo prescrito por el presente procedimiento resulta de aplicación las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF”;

Del mismo modo, la Resolución Directoral N° 0341-2020-MTC/21, que aprueba la modificación a la Directiva N° 007-2019-MTC/21, bajo la denominación de “Lineamientos para Monitoreo y Seguimiento de las Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura Vial de Competencia de los Gobiernos Regionales Locales con recursos Asignados por el MEF y Gestionados o Financiados por el MTC- PVD”, en su inciso 6 Disposiciones Específicas, apartado 6.2 Mantenimiento de Caminos Vecinales a Cargo de los Gobiernos Locales, Numeral 6.2.2 Liquidación, precisa que:

“Culminada la Ejecución de los servicios, el Gobierno Local; deberá en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la aprobación de la liquidación final de los servicios, registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), la resolución que aprueba la liquidación de la intervención y documentación complementaria de acuerdo a lo siguiente:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

- ✓ Para el caso de mantenimiento rutinario, liquidación de la ejecución del servicio; los reportes financieros de rendición de valorizaciones y de gastos operativos, refrendado por el área usuaria.
- ✓ Para el caso de mantenimiento periódico, liquidación de la ejecución y la supervisión del servicio; los aportes financieros de rendición de valorizaciones y de gastos de supervisión, refrendado por el área usuaria (...)

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en su artículo 209 indica que:

- “209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.
- 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
- 209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
- 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
- 209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
- 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
- 209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.
- 209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas (...):”





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

Asimismo, en el mismo cuerpo normativo en su artículo 2, respecto al Principio de Eficacia y Eficiencia, precisa *“El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos”;*

Que, con fecha 23 de octubre del 2020, el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Contumazá, adjudicó la Buena Pro del Procedimiento Especial de Selección N° 009-2020MPC/CS-Primera Convocatoria a la EMPRESA CONTRATISTAS Y CONSULTORES CAFAK E.I.R.L, para la Ejecución del Servicio denominado “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL SANTA ANA - ANDALOY”; por el Monto de Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Seis con 60/100 Soles (S/ 647,806.60), incluido todos los Impuestos de Ley; con un Plazo de Ejecución de Cuatrocientos Treinta (430) días calendario. Sistema de Contratación a Suma Alzada y Modalidad de Ejecución por contrata. Con fecha 23/10/2020, la Buena Pro quedó Consentida;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 021-2020-MPC, de fecha 21 de diciembre del 2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL SANTA ANA - ANDALOY”;

Que, con fecha 22 de diciembre del 2020; el Responsable de la División de Obras y Liquidaciones Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza, el Representante Legal de la Empresa Contratista Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L Don Marlon Richard Cieza Mendoza, Residente Ing. Ana Melva Salas Laureano, y el Inspector de Servicio Ing. José Antonio Peralta Paredes, suscriben el Acta de Entrega de Terreno del servicio de la referencia;

Que, con fecha 22 de diciembre del 2020; el Responsable de la División de Obras y Liquidaciones Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza, el Representante Legal de la Empresa Contratista Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L Don Marlon Richard Cieza Mendoza, Residente Ing. Ana Melva Salas Laureano, y el Inspector de Servicio Ing. José Antonio Peralta Paredes, suscriben el Acta de Inicio de Servicio del Mantenimiento Periódico del servicio de la referencia;

Que, con fecha 08 de abril del 2021; el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza, el Representante Legal de la Empresa Contratista Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L Don Marlon Richard Cieza Mendoza, Residente Ing. Norvil Helí Avellaneda Villanueva, y el Inspector de Servicio Ing. Kleyner Argenis Angulo Angulo, suscriben el Acta de Inicio del Servicio para el Mantenimiento Rutinario del servicio de la referencia;

Que, con fecha 04 de abril del 2022; Residente Ing. Luis Fernando Espinoza Ruiz, y el Inspector de Servicio Ing. Carlos Julinho Pretel Mostacero, suscriben el Acta de Terminación del Mantenimiento Rutinario del servicio de la referencia;

Que, mediante INFORME N° 875-2022-MPC/SLTM/GDUR, de fecha 07 de junio del 2022, El Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza, expresa conformidad del Inventario de Condición Vial – Fase III del Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal: Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Santa Ana – Andaloy;

Que, con fecha 10 de junio del 2022; por parte del COMITÉ DE RECEPCIÓN DE SERVICIO el Presidente Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza, miembro N°01 Ing. Jazmith Alexandra Medina Gonzales, miembro N°02 Ing. Lenin Smith Llamo Fustamante; el Representante Legal de la Empresa Contratista Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L Don Marlon Richard Cieza Mendoza, el Residente Ing. Luis Fernando Espinoza Ruiz, y el Inspector de Servicio Ing. Carlos





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

Julinho Pretel Mostacero, suscriben el Acta de Recepción del Servicio del Camino Vecinal: Santa Ana - Andaloy.

Que, mediante INFORME N° 164-2022-MPC/KLMH/AT, de fecha 16 de diciembre del 2022, la Analista Técnico, Ing. Karito Lisseth Marchena Huamán, alcanza liquidación técnica y financiera del Servicio “EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA - ANDALOY”, para su aprobación correspondiente;

Que, mediante Informe N° 164-2022-MPC/KLMH/AT, de 16 de diciembre del 2022, emitido por la Analista Técnico, concluye que “el servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Santa Ana – Andaloy; ha culminado con un avance físico de servicio del 97.37%; se tenía programado ejecutar el monto de Seiscientos Curenta y Siete Mil Ochocientos Seis y 60/100 soles (S/ 647,806.60), se ejecutó un monto de Seiscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 393,834.23), debido a que algunas partidas no han sido ejecutadas en el Mantenimiento Rutinario y aplicación de penalidades, el monto de la ejecución de obra asciende a la suma de Seiscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 630,776.35), a favor de la Municipalidad Provincial de Contumazá corresponde a cero con 00/100 soles (S/ 0.00)”;

Que, mediante Informe N° 1963-2022-MPC/SLTM/GDUR, de 19 de diciembre del 2022, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, concluye que “El Servicio para la “EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTA ANA – ANDALOY”; ha culminado con un Avance Físico de Servicio del 97.37%, se tenía programado ejecutar el monto de Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Seis y 60/100 soles (S/ 647,806.60); se ejecutó un monto de Seiscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 630,776.35), debido a que algunas partidas no han sido ejecutadas en el Mantenimiento Rutinario, y aplicación de penalidades, el monto de la Ejecución de obra asciende a la suma de Seiscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 630,776.35) y el saldo a favor de la Municipalidad Provincial de Contumazá corresponde a cero con 00/100 soles (S/ 0.00);

Que, en virtud al Informe N° 1963-2022-MPC/SLTM/GDUR y En atención a la Resolución Directoral N°0341-2020-MTC/21, se alcanza la liquidación Técnica financiera de la ejecución del servicio del Camino Vecinal: Santa Ana - Andaloy, de la que se tiene lo siguiente:

RESUMEN LIQUIDACIÓN FINANCIERA							
ITEM	DESCRIPCION	MONTOS INICIALES (PLAN DE TRABAJO)	REDUCCIONES (POR NO EJECUTAR)		MONTOS RECALCULADOS	PAGOS EFECTUADOS A CUENTA	SALDO
			FASE II	FASE III			
1	COSTO DE SERVICIO						
1.1	VALORIZACIONES NETAS	6,478.07	-		6,478.07	6,478.07	-
	FASE I - Plan de Trabajo	6,478.07	-		6,478.07	6,478.07	-
1.2	VALORIZACIONES NETAS	537,679.48	-		537,679.48	537,679.48	-
	FASE II - Mantenimiento Periodico	537,679.48	-		537,679.48	537,679.48	-
1.3	VALORIZACIONES NETAS	103,649.05	-	17,030.25	86,618.80	86,618.80	-
1.3.1	FASE III - Mantenimiento Rutinario	97,170.98	-	17,030.24	80,140.74	80,140.74	-
1.3.2	FASE III - Inventario Vial	6,478.07	-	0.01	6,478.06	6,478.06	-
1.4	INTERESES LEGALES	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Intereses Legales Efectivo	-	-	-	-	-	-
2	TOTAL GENERAL	647,806.60	-	17,030.25	630,776.35	630,776.35	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.							
COSTO TOTAL DE SERVICIO SEGUN LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO S/.					630,776.35		
RETENCION FONDO DE GARANTIA (CONTRATO PRINCIPAL) S/.							64,780.67
TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA S/.							64,780.67



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

RESUMEN DE VALORIZACIONES PROCESADAS Y PAGADAS								
N°	MES/AÑO	VALORIZ BRUTA	IGV	VALORIZ NETA	PENALIDADES		VALORIZ PAGADA	TOTAL
					FASE II	FASE III		
<b>FASE I - PLAN DE TRABAJO</b>								
VAL 01	nov-20	5,489.89	988.18	6,478.07	0.00	0.00	6,478.07	6,478.07
<b>TOTAL</b>		<b>5,489.89</b>	<b>988.18</b>	<b>6,478.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.07</b>	<b>6,478.07</b>
<b>FASE II - MANTENIMIENTO PERIÓDICO</b>								
VAL 01	nov-20	284,920.42	51,285.68	336,206.10	0.00	0.00	336,206.10	336,206.10
VAL 02	dic-20	170,740.15	30,733.23	201,473.38	0.00	0.00	201,473.38	201,473.38
<b>TOTAL</b>		<b>455,660.58</b>	<b>82,018.90</b>	<b>537,679.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,679.48</b>	<b>537,679.48</b>
<b>FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								
VAL 01	mar-21	4,925.99	886.68	5,812.67	0.00	0.00	5,812.67	5,812.67
VAL 02	abr-21	7,372.62	1,327.07	8,699.69	0.00	1,100.00	7,599.69	7,599.69
VAL 03	may-21	10,394.46	1,871.00	12,265.46	0.00	0.00	12,265.46	12,265.46
VAL 04	jun-21	7,011.87	1,262.14	8,274.01	0.00	7,934.01	340.00	340.00
VAL 05	jul-21	5,538.34	996.90	6,535.24	0.00	4,400.00	2,135.24	2,135.24
VAL 06	ago-21	5,740.90	1,033.36	6,774.26	0.00	856.99	5,917.27	5,917.27
VAL 07	sep-21	10,753.53	1,935.64	12,689.17	0.00	2,200.00	10,489.17	10,489.17
VAL 08	oct-21	6,335.78	1,140.44	7,476.22	0.00	0.00	7,476.22	7,476.22
VAL 09	nov-21	6,310.04	1,135.81	7,445.85	0.00	0.00	7,445.85	7,445.85
VAL 10	dic-21	2,778.18	500.07	3,278.25	0.00	0.00	3,278.25	3,278.25
VAL 11	ene-22	4,345.92	782.27	5,128.19	0.00	0.00	5,128.19	5,128.19
VAL 12	feb-22	9,891.45	1,780.46	11,671.91	0.00	0.00	11,671.91	11,671.91
VAL 13	mar-22	492.22	88.60	580.82	0.00	0.00	580.82	580.82
<b>TOTAL</b>		<b>81,891.31</b>	<b>14,740.43</b>	<b>96,631.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,491.00</b>	<b>80,140.74</b>	<b>80,140.74</b>
<b>FASE III- INVENTARIO DE CONDICION VIAL</b>								
VAL 01	jun-22	5,489.88	988.18	6,478.06	0.00	0.00	6,478.06	6,478.06
<b>TOTAL</b>		<b>5,489.88</b>	<b>988.18</b>	<b>6,478.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.06</b>	<b>6,478.06</b>
<b>MONTO TOTAL DE LAS VALORIZACIONES</b>								<b>630,776.35</b>

- Presupuesto programado: En el Plan de Trabajo del contrato principal se estipuló el siguiente monto:

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO		S/. 444,821.53
GASTOS GENERALES	15.42%	S/. 68,581.40
UTILIDAD	8.00%	S/. 35,585.72
		=====
<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/. 548,988.65</b>
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA (IGV)	18.00%	S/. 98,817.95
		=====
<b>VALOR REFERENCIAL</b>		<b>S/. 647,806.60</b>





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

- **Presupuesto ejecutado.** El servicio se ha culminado al 97.37% según los metrados reales de servicio.

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO		S/. 433,127.58
GASTOS GENERALES	15.42%	S/. 66,778.45
UTILIDAD	8.00%	S/. 34,650.21
		,=====
<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/. 534,556.24</b>
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA (IGV)	18.00%	S/. 96,220.11
		,=====
<b>VALOR REFERENCIAL</b>		<b>S/. 630,776.35</b>

Que, mediante Informe Legal N° 123-2022-GAJ-MPC/PALLF, de 27 de diciembre del 2022, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, concluye que “Estando al Informe n.° 19636-2022-MPC/SLTM/GDUR, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, quien otorgó la conformidad de la información remitida por el Analista Técnico, corresponde aprobar la liquidación técnica financiera del servicio “Ejecución del Mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: Santa Ana - Andaloy”, con un costo ascendiente a S/. 630,776.35 (seiscientos treinta mil setecientos setenta y seis con 35/100 soles)”;

Que, el mediante Informe N° 116-2022-GM/MPCTZA, de 27 de diciembre del 2022, emitido por el Gerente Municipal, concluye que” de acuerdo a la normativa mencionada en la sección anterior, el gerente de Desarrollo Urbano y Rural en el Informe N° 1963-2022-MPC/SLTM/GDUR, solicito aprobación de liquidación técnica y financiera de la ejecución, mediante acto resolutivo, por encontrarse conforme a la documentación presentada”;

Al respecto, de la revisión de los actuados anteriormente expuestos y en virtud a los informes del del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal luego de revisar y evaluar se tiene que:

- El 10 de junio del 2022, se llevó acabo la recepción del servicio: “Ejecución del Mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: Santa Ana - Andaloy”, se reunieron el comité de recepción, el presidente Segundo Leonardo Terán Mendoza, miembro N° 01 Ing. Jazmith Alexandra Medina Gonzales, miembro N° 02 Ing. Lenin Smith Llamo Fustamante, el representante legal de la empresa contratistas y consultores CAFAK E.I.R.L Don Marlon Richard Cieza Mendoza, el residente del servicio el ing. Luis Fernando Espinoza Ruiz, y el inspector del servicio Ing. Carlos Julinho Pretel Mostacero, suscribieron Acta de Recepción del Servicio del camino vecinal Santa Ana Andaloy; asimismo, luego de verificar cada una de las observaciones formuladas el 19 de mayo del 2022, se comprueba la subsanación de las observaciones, y determina que el servicio está concluida y apta para su uso
- El comité de recepción, luego de verificar cada una de las observaciones registradas en las respectivas Actas de Observaciones, comprueba la subsanación de las observaciones; y, determina que el servicio está concluido y apta para su uso.
- Posteriormente, el Analista Técnico Ing. Karito Lisseth Marchena Huamán, mediante el Informe n.° 164-2022-MPC/KLMH/AT, alcanzó la liquidación técnica y financiera; asimismo, indicó que el servicio ha culminado al 97.37% del avance físico y el monto de la ejecución,





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

## “AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

además que monto de la ejecución de obra asciende a la suma de S/ 630,776.35 (seiscientos treinta mil setecientos setenta y seis con 35/100 soles.

- Por otro lado, el gerente de Desarrollo Urbano y Rural, mediante informe n.º 1963-2022-MPC/SLTM/GDUR, indico que el contrato de servicio “Ejecución del Mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: Santa Ana - Andaloy”, se ha culminado al 97.37 % según los metrados reales de servicio, asimismo de los valores avaluados ya cancelados existe saldo a favor de la Municipalidad Provincial de Contumazá por la suma de cero con 00/100 soles, incluido IGV

Consecuentemente, para efectos de la liquidación del servicio, se aplicó las normas de la Ley de Contrataciones del Estado, y se puede advertir que se adjunta el acta de recepción del servicio “Ejecución del Mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: Santa Ana - Andaloy”, donde se recepciona el servicio sin observaciones el 10 de junio del 2022, por parte del Comité de Recepción y conforme se desprende de la Cláusula Decima del Contrato de Servicio N° 009-2020-MPC/CS, que a la letra dice “ *La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad (...)*”

En tal sentido, mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en su artículo 168 respecto a la recepción y conformidad, se precisa que:

- “168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.*
- 168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento”.*

Por otro lado, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la misma que eleva el expediente de liquidación, es la responsable ante cualquier deficiencia y observación que presente el expediente de liquidación; asimismo, de los informes que constituyen los antecedentes son de entera responsabilidad del funcionario o servidor que suscribe sus informes;

En consecuencia, una vez realizada la recepción de obra corresponde iniciar el procedimiento de liquidación, el mismo que puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, con la finalidad de determinar, principalmente, el costo total del servicio ““EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTA ANA – ANDALOY”, pues, la importancia de la liquidación, no solo es desde un punto de vista de cumplimiento de una norma reglamentaria y legal, sino que además tiene efectos contables y tributarios, ya que, un contrato no liquidado continúa siendo considerado como un proyecto en curso;

Que, en atención a lo expuesto y conforme con las consideraciones expuestas y estando a lo dispuesto por las normas legales citadas, así como dentro las facultades atribuidas por el numeral 6, del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, y con las facultades y atribuciones de que esta investido el Despacho de Alcaldía;





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA del servicio para la “EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTA ANA – ANDALOY”; ha culminado con un Avance Físico de Servicio del 97.37%, Se tenía programado ejecutar el monto de Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Seis y 60/100 soles (S/ 647,806.60); se ejecutó un monto de Seiscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 630,776.35), debido a que algunas partidas no han sido ejecutadas en el Mantenimiento Rutinario, y aplicación de penalidades, El monto de la Ejecución de obra asciende a la suma de Seiscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 630,776.35) y El saldo a favor de la Municipalidad Provincial de Contumazá corresponde a cero con 00/100 soles (S/ 0.00), conforme a los siguientes datos:

RESUMEN LIQUIDACIÓN FINANCIERA							
ITEM	DESCRIPCION	MONTOS INICIALES (PLAN DE TRABAJO)	REDUCCIONES (POR NO EJECUTAR)		MONTOS RECALCULADOS	PAGOS EFECTUADOS A CUENTA	SALDO
			FASE II	FASE III			
1	COSTO DE SERVICIO						
1.1	VALORIZACIONES NETAS	6,478.07	-		6,478.07	6,478.07	-
	FASE I - Plan de Trabajo	6,478.07	-		6,478.07	6,478.07	-
1.2	VALORIZACIONES NETAS	537,679.48	-		537,679.48	537,679.48	-
	FASE II - Mantenimiento Periodico	537,679.48	-		537,679.48	537,679.48	-
1.3	VALORIZACIONES NETAS	103,649.05	-	17,030.25	86,618.80	86,618.80	-
1.3.1	FASE III - Mantenimiento Rutinario	97,170.98	-	17,030.24	80,140.74	80,140.74	-
1.3.2	FASE III - Inventario Vial	6,478.07	-	0.01	6,478.06	6,478.06	-
1.4	INTERESES LEGALES	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Intereses Legales Efectivo	-	-	-	-	-	-
2	TOTAL GENERAL	647,806.60	-	17,030.25	630,776.35	630,776.35	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.							-
COSTO TOTAL DE SERVICIO SEGUN LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO S/.					630,776.35		
RETENCION FONDO DE GARANTIA (CONTRATO PRINCIPAL) S/.							64,780.67
TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA S/.							64,780.67



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA



Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA”

RESUMEN DE VALORIZACIONES PROCESADAS Y PAGADAS								
N°	MES/AÑO	VALORIZ BRUTA	IGV	VALORIZ NETA	PENALIDADES		VALORIZ PAGADA	TOTAL
					FASE II	FASE III		
<b>FASE I - PLAN DE TRABAJO</b>								
VAL 01	nov-20	5,489.89	988.18	6,478.07	0.00	0.00	6,478.07	6,478.07
<b>TOTAL</b>		<b>5,489.89</b>	<b>988.18</b>	<b>6,478.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.07</b>	<b>6,478.07</b>
<b>FASE II - MANTENIMIENTO PERIÓDICO</b>								
VAL 01	nov-20	284,920.42	51,285.68	336,206.10	0.00	0.00	336,206.10	336,206.10
VAL 02	dic-20	170,740.15	30,733.23	201,473.38	0.00	0.00	201,473.38	201,473.38
<b>TOTAL</b>		<b>455,660.58</b>	<b>82,018.90</b>	<b>537,679.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,679.48</b>	<b>537,679.48</b>
<b>FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>								
VAL 01	mar-21	4,925.99	886.68	5,812.67	0.00	0.00	5,812.67	5,812.67
VAL 02	abr-21	7,372.62	1,327.07	8,699.69	0.00	1,100.00	7,599.69	7,599.69
VAL 03	may-21	10,394.46	1,871.00	12,265.46	0.00	0.00	12,265.46	12,265.46
VAL 04	jun-21	7,011.87	1,262.14	8,274.01	0.00	7,934.01	340.00	340.00
VAL 05	jul-21	5,538.34	996.90	6,535.24	0.00	4,400.00	2,135.24	2,135.24
VAL 06	ago-21	5,740.90	1,033.36	6,774.26	0.00	856.99	5,917.27	5,917.27
VAL 07	sep-21	10,753.53	1,935.64	12,689.17	0.00	2,200.00	10,489.17	10,489.17
VAL 08	oct-21	6,335.78	1,140.44	7,476.22	0.00	0.00	7,476.22	7,476.22
VAL 09	nov-21	6,310.04	1,135.81	7,445.85	0.00	0.00	7,445.85	7,445.85
VAL 10	dic-21	2,778.18	500.07	3,278.25	0.00	0.00	3,278.25	3,278.25
VAL 11	ene-22	4,345.92	782.27	5,128.19	0.00	0.00	5,128.19	5,128.19
VAL 12	feb-22	9,891.45	1,780.46	11,671.91	0.00	0.00	11,671.91	11,671.91
VAL 13	mar-22	492.22	88.60	580.82	0.00	0.00	580.82	580.82
<b>TOTAL</b>		<b>81,891.31</b>	<b>14,740.43</b>	<b>96,631.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,491.00</b>	<b>80,140.74</b>	<b>80,140.74</b>
<b>FASE III- INVENTARIO DE CONDICION VIAL</b>								
VAL 01	jun-22	5,489.88	988.18	6,478.06	0.00	0.00	6,478.06	6,478.06
<b>TOTAL</b>		<b>5,489.88</b>	<b>988.18</b>	<b>6,478.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.06</b>	<b>6,478.06</b>
<b>MONTO TOTAL DE LAS VALORIZACIONES</b>								<b>630,776.35</b>

- Presupuesto programado: En el Plan de Trabajo del contrato principal se estipuló el siguiente monto:

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO		S/. 444,821.53
GASTOS GENERALES	15.42%	S/. 68,581.40
UTILIDAD	8.00%	S/. 35,585.72
		=====
<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/. 548,988.65</b>
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA (IGV)	18.00%	S/. 98,817.95
		=====
<b>VALOR REFERENCIAL</b>		<b>S/. 647,806.60</b>

- Presupuesto ejecutado. El servicio se ha culminado al 97.37% según los metrados reales de servicio.

DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO		S/. 433,127.58
GASTOS GENERALES	15.42%	S/. 66,778.45
UTILIDAD	8.00%	S/. 34,650.21
		=====
<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/. 534,556.24</b>
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA (IGV)	18.00%	S/. 96,220.11
		=====
<b>VALOR REFERENCIAL</b>		<b>S/. 630,776.35</b>



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

**ARTÍCULO SEGUNDO:** NOTIFICAR la presente Resolución, Gerencia Municipal, al Órgano de Control Institucional, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Administración y Finanzas, Jefe de la División de Obras y Liquidaciones, así como los demás órganos competentes de la Municipalidad Provincial de Contumazá.

**ARTÍCULO TERCERO:** DISPONER que, a través de la secretaria general bajo responsabilidad, coordine con la Oficina de Tecnología de la Información, para el cumplimiento de la publicación en el portal institucional y de transparencia de la presente resolución de la Municipalidad Provincial de Contumazá.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ  
*Lic. Oscar Daniel Suárez Aguilar*  
ALCALDE

