

**RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N° 000020-2026-MPC-GDTI [266965.003]**

Contumaza, 17 de Agosto del 2026

VISTO:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 25923.001/MESA DE PARTES VIRTUAL, de fecha 07/10/2025, **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01**, de fecha 07/11/2025, **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01**, de fecha 17/11/2025, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 26405.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 16/01/2026, **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02**, de fecha 16/01/2026, **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02**, de fecha 27/01/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 261021.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 04/02/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 26990.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 04/02/2026, **CARTA N° 0023-2026/MPC-GDTI [261021.003]**, de fecha 10/02/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 261290.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 12/02/2026, **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03**, de fecha 19/02/2026, **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03**, de fecha 17/04/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 263265.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 23/04/2026, **INFORME N° 0225-2026/MPC-GDTI-UFOYL**, de fecha 28/04/2026, **CARTA MÚLTIPLE N° 0017-2026/MPC-GDTI**, de fecha 28/04/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 263477.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 30/04/2026, **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 04**, de fecha 30/04/2026, **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 04**, de fecha 26/05/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 264663.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 29/05/2026, **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 000007-2026-MPC-GDTI [264663.003]**, de fecha 02/06/2026, **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 05**, de fecha 08/07/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 266389.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 16/07/2026, **INFORME N° 0579-2026/MPC-GDTI-UFOYL [266389.002]**, de fecha 20/07/2026, **CARTA MULTIPLE 000042-2026/MPC-GDTI [266389.003]**, de fecha 21/07/2026, **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 05**, de fecha 24/07/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 266674.001/MESA DE PARTES VIRTUAL [266674.001]**, de fecha 30/07/2026, **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 0017-2026/MPC-GDTI**, de fecha 03/08/2026, **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0302-2026/MPC-GM**, de fecha 05/08/2026, **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 266965.001/MESA DE PARTES VIRTUAL [266965.001]**, de fecha 06/08/2026, **INFORME TECNICO N° 000672-2026-MPC-GDTI-UFOYL [266965.002]**, de fecha 17/08/2026, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica De Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece en las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno deban ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes que regulan las actividades relacionadas al configurar actos administrativos arbitrarios. Así como, el Artículo 26° del mismo cuerpo normativo establece que la administración municipal (...) se rige por el principio de legalidad, economía, transparencia (...) y por los contenidos en la Ley N° 27444.

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°019-2023-MPC**, de fecha 25 de enero del 2023, en su Artículo Cuarto, prescribe delegar al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura lo siguiente: “e) Aprobar el calendario de avance de obra valorizada actualizada y la programación CPM, en los contratos de ejecución de

Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

obras, de conformidad con la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, hoy Ley General de Contrataciones Públicas del Estado”.

Que, mediante D.S. N° 009-2025-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069 Ley de Contrataciones del Estado, que tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 25923.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 07 de octubre del 2025; el Inspector de Obra presenta la CARTA N° 012-2025- INSP, alcanzando la solicitud de suspensión del plazo de ejecución de obra N° 01 en base al INFORME N° 012-2025-INSP y la CARTA N° 30-2025/RC-CVPM/CC del Representante Común del CONSORCIO CONTUMAZÁ.

Que, mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01**, de fecha 07 de noviembre del 2025, se procede con la suspensión del plazo de ejecución por precipitaciones pluviales intensas y recurrentes.

Que, mediante **ACTA DE LEVANTAMIENTO de SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01**, de fecha 17 de noviembre del 2025, se procede con el levantamiento de suspensión del plazo de ejecución debido a la culminación de la causal de suspensión.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 26405.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 16 de enero del 2026; el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 007-2026-CSI/MPC, remitiendo el informe de solicitud de suspensión del plazo de ejecución de obra N° 02.

Que, mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02**, de fecha 16 de enero del 2026, se procede con la suspensión del plazo de ejecución por precipitaciones pluviales intensas y recurrentes.

Que, mediante **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02**, de fecha 27 de enero del 2026, se procede con el levantamiento de suspensión del plazo de ejecución por precipitaciones pluviales intensas y recurrentes.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 261021.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 04 de febrero del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 017-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 010-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando el cronograma contractual actualizado al levantamiento de suspensión N° 02.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 26990.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 04 de febrero del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 016-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 012-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando la actualización de cronogramas del adicional con deductivo vinculante por emergencia N°01.

Que, mediante **CARTA N° 0023-2026/MPC-GDTI [261021.003]**, de fecha 10 de febrero del 2026, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura notifica observaciones al cronograma actualizado acelerado de obra al levantamiento de suspensión N° 02.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 261290.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 12 de febrero del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 021-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 015-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando la subsanación de observaciones a cronograma contractual actualizado acelerado de obra al levantamiento de suspensión N° 02.

Que, mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03**, de fecha 19 de febrero del 2026, se procede con la suspensión del plazo de ejecución por precipitaciones pluviales intensas y

recurrentes.

Que, mediante **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03**, de fecha 17 de abril del 2026, se procede con el levantamiento de suspensión del plazo de ejecución N° 03.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 263265.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 23 de abril del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 035-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 027-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando el cronograma contractual actualizado acelerado al levantamiento de suspensión N° 03.

Que, mediante **INFORME N° 0225-2026/MPC-GDTI-UFOYL**, de fecha 28 de abril del 2026, la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones alcanza las observaciones al cronograma contractual actualizado acelerado de obra al levantamiento de suspensión N° 03.

Que, mediante **CARTA MÚLTIPLE N° 0017-2026/MPC-GDTI**, de fecha 28 de abril del 2026, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura notifica las observaciones al cronograma contractual actualizado acelerado de la obra.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 263477.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 30 de abril del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 039-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 028-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando la subsanación de observaciones al cronograma contractual actualizado acelerado al levantamiento de suspensión N° 03.

Que, mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 04**, de fecha 30 de abril del 2026, se procede con la suspensión del plazo de ejecución por problemas de salud del supervisor de obra, entrando en vigencia a partir del 01 de mayo del 2026.

Que, mediante **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 04**, de fecha 26 de mayo del 2026, se procede con el levantamiento de suspensión del plazo de ejecución N° 04.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 264663.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 29 de mayo del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 052-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 040-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando el cronograma contractual actualizado acelerado al levantamiento de suspensión N° 04.

Que, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 000007-2026-MPC-GDTI [264663.003]**, de fecha 02 de junio del 2026, se aprueba el cronograma acelerado actualizado al levantamiento de suspensión N° 05.

Que, mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 05**, de fecha 08 de julio del 2026, se procede con la suspensión del plazo de ejecución por problemas de salud y descanso médico del residente de obra.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 266389.001/MESA DE PARTES VIRTUAL**, de fecha 16 de julio del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 079-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 28-2026-HLLS/, comunicando la ampliación del descanso médico del residente de obra, además se adjunta la CARTA N° 068-2026/RC-CVPM/CC, de fecha 16 de julio del 2026, el CONSORCIO CONTUMAZÁ, comunica la prolongación del descanso del residente por prescripción médica como indica la CARTA N° 022-2026/JBCHB-RO.

Que, mediante **INFORME N° 0579-2026/MPC-GDTI-UFOyL [266389.002]**, de fecha 20 de julio del 2026, la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones emite opinión favorable a la continuidad de la suspensión de plazo de ejecución de obra N° 05.

Que, mediante **CARTA MULTIPLE 000042-2026/MPC-GDTI [266389.003]**, de fecha 21 de julio notifica la

Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

opinión favorable a la continuidad de la suspensión de plazo de ejecución de obra N° 05

Que, mediante **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 05**, de fecha 24 de julio del 2026, se procede con el levantamiento de suspensión del plazo de ejecución N° 05 entrando en vigencia a partir del lunes 27 julio del 2026.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 266674.001/MESA DE PARTES VIRTUAL [266674.001]**, de fecha 30 de julio del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 080-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 069-2026/RC-CVPM/CC, alcanzando el cronograma contractual actualizado acelerado de obra y el cronograma de adicional con deductivo vinculante de emergencia N° 04 al levantamiento de suspensión N° 05.

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 0017-2026/MPC-GDTI**, de fecha 03 de agosto del 2026, se aprueba el Cronograma Contractual Acelerado y el Cronograma del Adicional con Deductivo Vinculante por Emergencia N° 04 al levantamiento de suspensión del plazo de ejecución N° 05

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0302-2026/MPC-GM**, de fecha 05 de agosto del 2026, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 afectado por el Adicional con Deductivo Vinculante N° 01.

Que, mediante **EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 266965.001/MESA DE PARTES VIRTUAL [266965.001]**, de fecha 06 de agosto del 2026; el Representante Común del CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS presenta la CARTA N° 085-2026-CSI/MPC, adjuntando la CARTA N° 074-2026/RC-CVPM/CC, del Consorcio Contumazá, alcanzando el cronograma contractual actualizado acelerado de obra a la Ampliación del Plazo N° 01.

Que, mediante **INFORME TECNICO N° 000672-2026-MPC-GDTI-UFOYL [266965.002]**, de fecha 17 de Agosto del 2026, el JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OBRAS Y LIQUIDACIONES, Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA; ALCANZA la aprobación del cronograma contractual actualizado acelerado a la Ampliación del Plazo N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE CONTUMAZÁ DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA" CUI N° 2684614. Además, CONCLUYE que procedente la APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA ACELERADO ACTUALIZADO DE OBRA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 01 POR APROBACIÓN DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO N° 01. Por el cual, solicita la respectiva aprobación mediante acto resolutivo.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR LA PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA ACELERADO ACTUALIZADO DE OBRA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 01 POR APROBACIÓN DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO N° 01 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE CONTUMAZÁ DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA" CUI N° 2684614. Que tiene como fecha de término de plazo de ejecución el 04 de setiembre del 2026, de conformidad con los considerandos expuestas en la presente resolución y con visto bueno de la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Contumazá.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones, realizar las acciones administrativas que permitan el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente resolución, a la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones, a la Empresa Contratista **CONSORCIO CONTUMAZA** y a la empresa supervisora **CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS**.

ARTICULO CUARTO. – REMITIR un ejemplar original a la Oficina de Tecnología de la Información, para el

Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

cumplimiento de la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Contumazá.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Digitalmente por:
LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Pp.PCGM/GER.DES.TERR.E INF.

Con V.ºB.º

- LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA (JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OBRAS Y LIQUIDACIONES (DTF)-UF.OBRAS.Y LIQ.)

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <https://sgdmunicontumaza.sisadmin.link/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 20313.114455408970

