



Cajamarca, 08 de Febrero del 2021

**CARTA N° 58-2021-CAFAKEIRL**

**SEÑORES : Municipalidad Provincial de Contumazá**  
**ATENCIÓN : Ing. José Peralta – Inspector MPC**  
**ASUNTO : Entrega acta de Terminación de las Actividades del Mantenimiento Periódico.**

**REFERENCIA: Procedimiento Especial de Selección N° 009-2020-MPC/CS - “CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY”.**

De mi mayor consideración.

Mediante la presente, hago llegar mi cordial saludo, así mismo la presente tiene por finalidad hacer llegar **Acta de Terminación de las Actividades del Mantenimiento Periódico**, de la ejecución del servicio **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY”**, para su revisión y aprobación correspondiente

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y fines respectivos.

Sin otro particular, reiterando mis sentimientos de consideración y estima personal, quedo de Us.

Atentamente,

CONTRATISTAS Y CONSULTORES CAFAK E.I.  
.....  
Marlon Richard Cieza Mendoza  
REPRESENTANTE LEGAL

Adjunto

- ACTA DE TERMINACIÓN DE MP, Según Anexo N° 03.

*Handwritten signature*  
Ing. José A. Peralta Paredes  
R. CIP 91977  
INSPECTOR EN JEFE CNICO  
**Recibido**  
**08-02-21**



**ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO**

Servicio: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY", Distrito de Contumaza, Provincia de Contumaza, Departamento de Cajamarca.

Tramo: Santa Ana – Andaloy.

Longitud: 9.5 Km

Ubicación:

Departamento : Cajamarca  
Provincia : Contumaza  
Distrito : Contumaza

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Contumaza.

Proceso de Selección de Servicio : **Contrata.**  
Contratista de Servicio : Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L.  
Contrato de Servicio N° : 009-2020-MPC/CS.  
Fecha : 03/11/2020.  
Monto : S/ 647,806.60

Monto del PT: S/ 6,478.065. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)  
Monto del MP: S/ 537,679.48. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)  
Monto del MR: S/ 97,170.99. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)  
Monto del ICV: S/ 6,478.065. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)

Proceso de Selección del Inspector : Orden de Servicio  
Inspector : Ing. José A. Peralta Paredes.  
Contrato de Inspector N° : 2020 – 0459.  
Fecha : 24/09/2020.  
Monto : S/. 5,616.40  
Plazo Contractual de Servicio : 430 días calendarios

Elaboración de PT : 20 días calendarios.  
Ejecución del MP : 45 días calendarios.  
Ejecución del MR : 360 días calendarios.  
Ejecución del ICV : 5 días calendarios.

Norvil H. Avellaneda Villanueva  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP 174531

Ing. José A. Peralta Paredes  
R. CIP 21977  
INSPECTOR TÉCNICO





**Fase 1: Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo**

Fecha Inicio del PT : 04/11/2020  
Fecha Término del PT : 23/11/2020  
Fecha Aprobación del PT : 21/12/2020. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)  
Fecha Notificación del PT : 21/12/2020

**Fase 2: Ejecución del Mantenimiento Periódico**

Fecha de Inicio del MP : 22/12/2020  
Fecha Término del MP : 04/02/2021  
Fecha de Término Real del MP : 31/01/2021

Siendo las 12:00 pm horas del día 07 de Febrero del 2021, reunidos en el lugar denominado Santa Ana, el Ing. Norvil H. Avellaneda Villanueva con CIP N° 174531, Residente del Servicio y el Inspector Ing. José A. Peralta Paredes con CIP N° 91977, luego de verificar los trabajos ejecutados de las actividades del Mantenimiento Periódico, se determina que estos se han concluido de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes del Plan de Trabajo y del Manual de Mantenimiento o Conservación Vial. Las actividades principales realizadas del mantenimiento periódico son las siguientes:

Item	Descripción	Und	Metrado		% de Avance
			PT	REAL	
<b>1.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	1.00	100.00%
1.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	KM	9.50	9.50	100.00%
<b>1.02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
1.02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1020.00	1020.00	100.00%
1.02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	5700.00	5700.00	100.00%
<b>1.03</b>	<b>TRANSPORTE</b>				
1.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	1731.34	1731.34	100.00%
1.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3K	5000.00	5000.00	100.00%
1.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3K	1575.00	1575.00	100.00%
1.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	M3K	2100.00	2100.00	100.00%
<b>1.04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>				
1.04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	9500.00	9500.00	100.00%
<b>1.05</b>	<b>SEÑALIZACION</b>				
1.05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	9.00	100.00%
1.05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	16.00	16.00	100.00%
1.05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	3.00	100.00%
<b>1.06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				
1.06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	2.50	2.50	100.00%
<b>1.07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>				
1.07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00	1.00	100.00%
<b>1.08</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>				
1.08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	1.00	100.00%

Norvil H. Avellaneda Villanueva  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP 174531

Ing José A. Peralta Paredes  
R. CIP 91977  
INSPECTOR TÉCNICO



**Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L.**

- INGENIERIA Y ARQUITECTURA
- OBRAS CIVILES EN TELECOMUNICACIONES
- MOVIMIENTO DE TIERRAS
- ESTRUCTURAS METALICAS

02

En señal de conformidad al literal c) del numeral 6.2 de los Términos de Referencia, se otorga el Certificado de Terminación del Servicio del Mantenimiento Periódico – Fase 2.

**POR EL CONTRATISTA**

.....  
Norvil H. Avellaneda Villanueva  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP 174531

.....  
**ING. RESIDENTE DEL SERVICIO**

**POR EL INSPECTOR**

.....  
Ing. José A. Peralta Paredes  
R. CIP 91977  
INSPECTOR TÉCNICO

.....  
**ING. INSPECTOR**

