



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

Acuerdo de Concejo N° 116-2022-MPC

Contumazá, 30 de setiembre del 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ;

VISTO:

El Informe N° 084-2022-PPM/CEVD/MPC, de 29 de setiembre del 2022, emitido por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Contumazá; el Informe Legal N° 095-2022-GAJ-MPC/PALL, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, de 29 de setiembre del 2022 y el Informe N° 1531-2022-MPC/SLTM/GDUR, de 28 de setiembre del 2022, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite el Informe N° 29-2022-MPC/DECHC/RDOL, de 28 de setiembre del 2022, emitido por el Responsable de la División de Obras y Liquidaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por ley N° 27680, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su artículo 9º, “ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL”, numeral 23 señala que *“Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes”;*

Que, mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su artículo 29º señala que *“La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera”;*

Que, numeral 8 del artículo 33º del Decreto Legislativo N° 1326, que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del Estado, establece que son funciones de los Procuradores Públicos Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es necesario la autorización del titular de la entidad, previo informe del Procurador Público;

Que, mediante el 1º del Decreto Legislativo N°1070 - "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26872. Ley de Conciliación", de la solicitud de conciliación extrajudicial, señala lo siguiente:

Artículo 1.- Modifica e incorpora artículos a la Ley N 26872. Ley de Conciliación.

Artículo 5.- Definición

“La Conciliación Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto”.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

Artículo 18.- Mérito y ejecución del acta de conciliación

“El Acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha Acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales”.

Que, por otro lado, la Conciliación Extrajudicial, es consensuada por la mayoría de los Doctrinarios como aquel Mecanismos Alternativo de Solución de Conflictos, en cual un Tercero Neutral, propone alternativas de solución al conflicto surgido entre dos o más personas, propiciando la cultura de paz; por su parte el jurista Abanto², señala:

“La conciliación extrajudicial viene regulada en la Ley 26872 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS, comienza el camino de su numeración reconociendo de intereses nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, en donde al ser una institución consensual los acuerdos adoptados obedecen a una única y exclusivamente voluntad de las partes. Si bien, el papel del conciliador extrajudicial deviene en ser un importante agente mediador, proponiendo pautas de acción y fórmulas conciliatorias. No obstante, lo que realmente se encuentra detrás de la conciliación es la voluntad de las partes y la decisión de solucionar el conflicto o no y de qué forma lograrlo, siempre pasando por un acuerdo que refleje la posición y satisfacción de los involucrados.”

Que, el inciso 15.6 del artículo 15º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JIJ5, establece que respecto a la función contemplada en el inciso 8 del artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 1326, en los procesos o procedimientos con contenido patrimonial, los/las procuradores/as públicos/as, previa elaboración del informe correspondiente y con autorización del/de la titular de la entidad, pueden conciliar, transigir, desistirse, así como dejar consentir resoluciones, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho artículo; siendo que el inciso 15.11 establece que, los informes elaborados por el/la procurador/a público/a, para efectos de conciliar o transigir, deben contener los parámetros de las propuestas del acuerdo al que se pretende arribar:

Que, mediante el artículo 223º y 224º del DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF - "Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado", que señalan:

Artículo 223. Disposiciones generales

223.1. *“Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes”.*

223.2. *“Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje”.*

Artículo 224. Conciliación

224.1. *“Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho Ministerio”.*

².- ABANTO J. *La conciliación extrajudicial y la conciliación judicial. Un puente de oro entre los MARC'S y la justicia ordinaria.* Lima: Editorial jurídica GRILEY, 2010.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

Que, el inciso 15.6 del artículo 15° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JIJ5, establece que respecto a la función contemplada en el inciso 8 del artículo 33 del Decreto Legislativo N° 1326, en los procesos o procedimientos con contenido patrimonial, los/las procuradores/as públicos/as, previa elaboración del informe correspondiente y con autorización del/de la titular de la entidad, pueden conciliar, transigir, desistirse, así como dejar consentir resoluciones, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho artículo; siendo que el inciso 15.11 establece que, los informes elaborados por el/la procurador/a público/a, para efectos de conciliar o transigir, deben contener los parámetros de las propuestas del acuerdo al que se pretende arribar;

Que, mediante el Informe N° 1531-2022-MPC/SLTM/GDUR, de 28 de setiembre del 2022, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite el Informe N° 29-2022-MPC/DECHC/RDOL, de 28 de setiembre del 2022, emitido por el Responsable de la División de Obras y Liquidaciones, de acuerdo a los actuados concluye que *“Al respecto, cabe señalar que la normativa de Contrataciones del Estado no determina cuáles son los supuestos ante los cuales se declara improcedente una solicitud de ampliación de plazo, en el marco de un contrato de ejecución de obra: toda vez que corresponde a cada Entidad verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del Reglamento, para que proceda dicha solicitud, o en su defecto, para declararla improcedente; Luego de haber realizado la revisión documentaria y evaluación del desarrollo de ejecución en el tiempo transcurrido, en concordancia con los actuados que se han suscitado es de opinión de esta área admitir LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 SOLICITADA POR 58 DÍAS CALENDARIO, que se pueden justificar según acápite 3.8 de la presente; Esta área informa que a la fecha los caminos a las diferentes localidades que son intervenidos por esta obra, se encuentran habilitados para su acceso”;*

Que, mediante Informe Legal N° 095-2022-GAJ-MPC/PALL, de 29 de setiembre del 2022, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que *“que es legalmente procedente la ampliación de plazo N° 02 por 58 días calendarios, en la ejecución de la obran° 002-2019-MPC “Creación de sistemas familiares de tratamiento de aguas residuales sanitarias en Localidades Rurales de Contumazá - distrito de Contumazá”, en concordancia con el literal a) del artículo 197 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual precisa las causales de ampliación de plazo “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (...)”, conforme a lo determinado por el Informe N° 1531-2022-MPC/SLTM/GDUR, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, quien señalo lo siguiente “Aprobar la solicitud de plazo N° 02”;*

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece:

Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

“El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.*

Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

198.1. *Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.*

198.2. *El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo.*

Que, en virtud a lo descrito con anterioridad, la Responsable de la División de Obras y Liquidaciones, señala lo siguiente:

➤ **ANÁLISIS:**

Mediante carta N° 029-2022-CONSORCIO CONTUMAZÁ/LKLT.RC, El Contratista Consorcio Contumazá solicita ampliación de Plazo N° 02, por 107 días calendario, por la causal a) *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*

El Contratista manifiesta que, POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, así como también indica que el Expediente Técnico que se entregó al Contratista a la firma del contrato, no contaba con Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA), dichas situaciones no le han permitido avanzar con las partidas de movimiento de tierras

Por lo que la SUPERVISIÓN indica que mediante Cuaderno de Obra, Asiento N° 318 de fecha 20 de junio del 2022, hace recordar al Contratista lo siguiente Respecto al CIRA: la Entidad con fecha 19 de noviembre del 2021, el Gerente municipal emitió y notificó con Carta N°176-2021 GM/MPC, al Consorcio Contumazá en su oficina ubicada Jr. Los Laureles Mz. B Lote 4 Alto Mochica III La Libertad -Trujillo el certificado de inexistencia de restos arqueológicos-CIRA en su integridad.

Mediante Informe N° 1078-2022-MPC/SLTM/GDUR, con fecha 13 de julio del 2022, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural – MPC, Ing° Segundo Leonardo Terán Mendoza, evaluando las ocurrencias presentadas y por la OPINIÓN DE LA SUPERVISIÓN, resuelve denegar la solicitud DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 SOLICITADA POR 107 DÍAS CALENDARIOS, esto de acuerdo a lo incumplido según el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado DS. N° 344-2018-EF, en el inciso “a) *Atrasos y/o Paralizaciones por causas No atribuibles al Contratista*”, de la misma manera en función al cumplimiento del Artículo 198. “Procedimiento de ampliación de plazo”, inciso “198.1. *Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos*”.

Que, la documentación solicitada por el Contratista del CIRA, no ha mermado la continua ejecución de trabajos de movimiento de tierras, sino, que ésta era necesaria





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

para la elaboración y obtención del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA); siempre y cuando el Contratista no haya sido notificado.

Cabe indicar que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 solicitada por el Consorcio Contumazá es de 107 día calendarios dando inicio a la causal el 02/03/2022, de lo cual se indica que los períodos laborados hasta la culminación del plazo contractual es el siguiente:

DESCRIPCION	CONDICION	FECHA INICIO	FECHA FIN	N° DE DIAS
REINICIO DE OBRA – INICIO DE CAUSAL	Ejecución	02/03/2022	27/03/2022	26 días calendarios
6TA SUSPENSION DE PLAZO	Paralización	28/03/2022	24/05/2022	58 días calendarios
REINICIO DE OBRA HASTA TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL	Ejecución	25/05/2022	28/05/2022	04 días calendarios
INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO N°01	Ejecución	29/05/2022	23/06/2022	26 días calendarios



FECHA FIN DE EJECUCION	23/06/2022
DIAS TRABAJADOS	56 días calendarios
DIAS PARALIZADOS	58 días calendarios

Por lo cual, se visualiza que los 107 días calendarios solicitados no tiene fundamento debido que, desde el inicio de la causal se han trabajado 56 días calendarios en los cuales vinieron trabajando y valorizando, no viéndose afectados por los puntos expuestos por el Consorcio Contumazá; así mismo, se informa que 58 días calendarios la obra se mantuvo paralizada.

El presente despacho informa que se encuentra habilitado los accesos en igual condición que cuando se dio inicio a la obra el 01 de octubre 2019, a las siguientes localidades:

- Granero.
- Guayabo.
- Corrales de chanta.
- Esterillas.
- San José de Pozo.
- Mote.
- Santa Rosa.
- Bella Vista.
- Loritoas.
- Catuden.
- Lechen.
- Santa María.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

- Shayua.
- Tunas.
- Las Quínuas.
- Ahijadero.

Que, mediante Informe Nº 084-2022-PPM/CEVD/MPC, de 29 de setiembre del 2022, emitido por el Procurador Público Municipal, concluyó que *“que conforme a ley se autorice al suscrito, de ser el caso, para que asista a la conciliación programada para el 30 de setiembre del 2022 a las 11:00 a.m., de la mañana en el centro de conciliación LOAG en la ciudad de Cajamarca; siendo necesario contar con la presencia del área usuaria, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y el Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Contumazá;*

Que, habiendo recibido la invitación para conciliar por parte del Centro de Conciliación y Arbitraje LOAGL, por parte de CONSORCIO CONTUMAZA, siendo invitada la Municipalidad Provincial de Contumazá, en conformidad con los artículos 15º y 17º del Reglamento de la ley de Conciliación Extrajudicial – Decreto Supremo Nº 041-2008-JUS a invitado a una reunión de conciliación a realizarse el 19 de setiembre del 2022, la misma que fue reprogramada para el día viernes 30 de setiembre del 2022, a fin de asistirnos en la búsqueda de solución común respecto a las siguientes pretensiones:

- La aprobación de la ampliación de plazo N 02 del Contrato de Ejecución de Obra N 002-2019-MPC “Ejecución de la Obra: “Creación de Sistemas Familiares de Tratamiento de Aguas Residuales Sanitarias en Localidades Rurales de Contumazá-Distrito de Contumazá-Provincia de Contumazá”, por el período de ciento siete (107) días calendario.
- La liberación de las vías de acceso de las localidades de el Granero, Guayabo, Corrales de Chanta, Esterillas, San José de pozo, Mote, Santa Rosa, Bella Vista, Loritoas, Catuden, Lechen, Santa María, Shayua, Tunas, las Quínuas y Ahijadero; para poder culminar la obra una vez levantado el impase. Para lo cual solicitan 60 días calendario para dicha subsanación.

Que, en el proceso de conciliación está la de invitar a las partes a una audiencia, siendo la Municipalidad de Contumazá, representada por el Procurador Público Municipal requiriendo de una autorización expresa para que pueda acudir, y apersonarse a la Audiencia de Conciliación, con el fin de propiciar el entendimiento y búsqueda del interés más favorable para la entidad, en el entendido que nadie puede presionar a las partes para que lleguen a un acuerdo, siendo el conciliador un ente imparcial que busca ayudar a las partes a encontrar la mejor solución para cada una de ellas y de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes pueda interponer su demanda ante el poder judicial, conforme a Ley;

Que, se puso a consideración del Pleno de Concejo Municipal la documentación antes señalada, luego del debate y posterior evaluación, los miembros del Concejo Municipal, por las consideraciones expuestas, en conformidad y uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Contumazá, en su SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL Nº 007-2022-MPC; del 29 de setiembre del 2022, por UNANIMIDAD;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva Nº 260 municontumaza@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

“AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ”

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al abogado César Enrique Velásquez Dávila, en su condición de Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Contumazá, para que, en defensa de los intereses, derechos, poderes especiales en nombre y representación de la Municipalidad Provincial de Contumazá, asista a la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, solicitada por el CONSORCIO CONTUMAZÁ, la misma que se realizará en el “Centro de Conciliación y Arbitraje LOAG”, el día viernes 30 de setiembre del 2022, a las 11: 00 a.m., en el Jirón San Martín Nº 362 - Cajamarca.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Ingeniero Segundo Leonardo Terán Mendoza, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y responsable del área usuaria, para que participe en apoyo de la Procurador Público Municipal en la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, solicitada por el CONSORCIO CONTUMAZÁ, la misma que se realizará en el “Centro de Conciliación y Arbitraje LOAG”, el día viernes 30 de setiembre del 2022, a las 11: 00 a.m., en el Jirón San Martín Nº 362 - Cajamarca.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR al abogado Pedro Armando Llovera Fernández, Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Contumazá, para que participe en apoyo de la Procurador Público Municipal en la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, solicitada por el CONSORCIO CONTUMAZÁ, la misma que se realizará en el “Centro de Conciliación y Arbitraje LOAG”, el día viernes 30 de setiembre del 2022, a las 11: 00 a.m., en el Jirón San Martín Nº 362 - Cajamarca.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Contumazá, deberá informar al CONCEJO MUNICIPAL las acciones realizadas en virtud de la presente autorización.

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONTUMAZÁ
ALCALDIA
Lic. Oscar Daniel Suárez Aguilar
ALCALDE